

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**  
**CONTRATO No. HUIX/DGIE/FIS MDF-2020/36/AD**

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ACTA NO.**  
**PROGRAMA.**

**36/2020**  
**FIS MDF**

EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2021, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDA POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCÍA, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO BENITO GARCÍA ÁVALOS, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y EL ARQ. ARTURO FLORES CIMA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE G. C. Y C. CIMA S.A. DE C.V., PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: "AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO COMEDORES ESCOLARES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MONTÓN CUARTELES" UBICADA EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES.

**RESPONSABLES DE LA OBRA:**

RESIDENTE DE OBRA:

TEC. GUSTAVO ARTURO NAVA OCADIS

SUPERVISOR DE OBRA:

P. ING ERICK IVÁN CRUZ MATEO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

ARQ. ARTURO FLORES CIMA

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CON CUÑA Y MARRO, DEMOLICIÓN DE MURO DE 15CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN PUERTAS Y VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN, DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LAVADERO EXISTENTE CON SECCIÓN 0.65X0.80 A 1.00 MT DE ALTURA, RETIRO CON REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS. RETIRO CON REUBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, RETIRO CON REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 4.00 M DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, AFINE Y NIVELACIÓN, POR MEDIOS MANUALES DE FONDO DE CEPA, EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM<sup>2</sup>, IMPERMEABILIZACIÓN PARA DESPLANTE DE MUROS HASTA DE 20 CM. DE ANCHO A BASE DE CAPAS DE IMPERFEST ALTERNADAS CON POLIETILENO 800, CARGA POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO-TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, TRABE DE LIGA TL-1 EN SECCIÓN DE 15X30 CM, CON CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup>, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 4, 2 VARILLAS DEL NO3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, DEMOLICIÓN DE MURO DE 15CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN PUERTAS Y VENTANAS, SIN RECUPERACIÓN, PISO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLO CON SECCIÓN 25X25 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, R.N. F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup>, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO 4, 2 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, ACABADO COMÚN, HASTA 4.00 M DE ALTURA, CASTILLO CON SECCIÓN 15X15 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, R.N. F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup>, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM ACABADO COMÚN HASTA 4.00 M DE ALTURA, RESANE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA FINA CON SECCIÓN 0.30X0.30 Y 3.00 M. DE ALTURA, RESANE DE CADENA DE CERRAMIENTO CON CEMENTO-ARENA FINA CON SECCIÓN 0.25X0.30 Y 3.00 M. DE LONGITUD, APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON A REGLA Y NIVEL 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 3.00 M DE ALTURA, BOQUILLA DE APLANADO ACABADO REPELLADO, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, LOSA DE CONCRETO ARMADO, DE 12 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup>, REFORZADO CON VARILLA DEL NO.3, @ 20 CM Y BASTONES DE REFUERZO, IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE 4.0 MM, SBS PÓLIESTER DE AL-KOAT, ACABADO EN GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLO CON SECCIÓN 15X15 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, R.N. F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup>, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 15 CM, ACABADO COMÚN, HASTA 4.00 M DE ALTURA, BOQUILLA DE APLANADO ACABADO REPELLADO, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR A ELEGIR EN OBRA DOS MANOS, CANCEL PARA VENTANA CON FIJO Y CORREDIZO SECCIÓN VARIABLE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y PERFIL DE ALUMINIO PERIMETRAL E INTERMEDIO DE 2"X1.25" MARCA HERRALUM O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, ACABADO BLANCO ELECTROSTÁTICO.

PUERTA METÁLICA DE 0.90X2.00 M, A BASE DE LÁMINA TABLERO, CALIBRE 20 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA CALIBRE 18 DE 38 MM X 57 MM (1 1/2"X2 1/4") Y 38 MM X 25 MM ( 1 1/2"X 1"), SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON UN DESARROLLO DE 4.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM, Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, SALIDA ELÉCTRICA PARA CALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON UN DESARROLLO DE 5.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LINEAL 1.20 LUZ BLANCA NEUTRA PALIKIR II FLCLED-11/17W/40 MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LED COTIDIANA DE 12W/100W LUZ CALIDA AHORRADOR, MARCA PHILIPS ESSENTIAL Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X30 AMPERS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO-2 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, CORTE CON DISCO EN CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HASTA 15 CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CON CUÑA Y MARRO, EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, AFINE Y NIVELACIÓN, POR MEDIOS MANUALES DE FONDO DE CEPA, EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO-TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO MODELO 24 MARCA HELVEX, O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, CON REJILLA REDONDA UNA SALIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO MODELO 24 MARCA HELVEX, O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, CON REJILLA REDONDA UNA SALIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO 100 MM DE DIÁMETRO, EXTREMOS LISOS, CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE BASE DE TEZONTLE DE 10 CM DE ESPESOR, CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>, A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, PISO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC, MODELO Y COLOR A ELEGIR EN OBRA DE 30X30 CM, O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCCO 10 CM, A BASE DE LOSETA MARCA INTERCERAMIC, MODELO Y COLOR A ELEGIR EN OBRA, O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, MARCA COMEX VINIMEX Y/O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR A ELEGIR EN OBRA, A DOS MANOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, COLOR A ELEGIR EN OBRA, DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE LOSETA MCA. INTERCERAMIC, MODELO ANTARTIDA DE 40X60 CM O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA FINA DE OBRA PARA ENTREGA.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$ 480,000.00	\$ 479,809.43	\$ 479,809.43	\$ 0.00

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	67,406.28	10,785.00	78,191.28	X	
2 (DOS)	304,296.35	48,683.10	352,952.45	X	
3 (TRES)	6,277.99	1,004.48	7,282.47	X	
4 (CUATRO) FIN	35,675.20	5,708.03	41,383.23		X
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 479,809.43</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN: 67 DÍAS**

**FECHA INICIO CONTRATO:**

26 DE OCTUBRE DE 2020

**FECHA TERMINO CONTRATO:**

31 DE DICIEMBRE DE 2020

**FECHA INICIO REAL:**

26 DE OCTUBRE DE 2020

**FECHA TERMINO REAL:**

15 DE ENERO DE 2021

SE HACE CONSTAR, QUE EL **ARQ. ARTURO FLORES CIMA**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN "AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO COMEDORES ESCOLARES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MONTÓN CUARTELES" UBICADA EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

**GARANTÍA**

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	017427-00000	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. DE C.V.	\$ 47,980.94

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA HUIX/DGIE/FISMDF-2020/36/AD

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA "AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO COMEDORES ESCOLARES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MONTÓN CUARTELES" UBICADA EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, HACE ENTREGA FORMAL AL C. GABRIEL ALCÁNTARA VILLA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO UBICADA EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 1 DE MARZO DE 2021.

**POR EL MUNICIPIO**




ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA



ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN



TEC. GUSTAVO ARTURO NAVA OCADIS  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




P. ING. ERICK IVAN CRUZ MATEO  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**



ARQ. ARTURO FLORES CIMA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
G. C. Y C. CIMA, S.A. DE C.V.




ARQ. ARTURO FLORES CIMA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE  
G. C. Y C. CIMA, S.A. DE C.V.

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**



LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS  
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



**QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA**



C. GABRIEL ALCÁNTARA VILLA  
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA  
ESTADO DE MÉXICO

**POR LA COMUNIDAD**

C. FERNANDO TORRES  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DE LA COLONIA MONTÓN CUARTELES



**POR EL CÓMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. YOLANDA BERENICE LUNA LÓPEZ  
CONTRALOR SOCIAL A

C. MIRIAM SELENE GRACIDA HERNÁNDEZ  
CONTRALOR SOCIAL B

C. ANAID MIRANDA HERNÁNDEZ  
CONTRALOR SOCIAL C



**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA HUIX/DGIE/FISMDF-2020/36/AD

