

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FIS MDF-2020/44/AD

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO.
PROGRAMA.

44/2020
FIS MDF

EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDA POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCÍA, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO BENITO GARCÍA ÁVALOS, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y LA C. ALMA DELIA PÉREZ CUREÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA DEXHA, SA DE CV, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC" UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC.

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE OBRA:

ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ

SUPERVISOR DE OBRA:

P.ING. GERARDO ESTEBAN HERNANDEZ GUERRERO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

C. ALMA DELIA PÉREZ CUREÑO

Handwritten signature: Ized From P.R.

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-650 DE 9 ME DE LONGITUD, CON GRÚA TELESCÓPICA. EL P.U, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO RISER POLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO CCF, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO BANQUETA (RBA), SENCILLA (RSA) O POSTE A POSTE (RPP), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA PARA RECIBIR ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CFE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFÁSICO, CAPACIDAD DE 45 KVA, ENTRADA DE 230000 V, SALIDA 220/127 V, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIÓN DELTA – ESTRELLA, MORMA APLICABLE K, GESTORÍA Y TRAMITOLOGÍA ANTE CFE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750 DE 12 M DE LONGITUD, CON GRÚA TELESCÓPICA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$ 503,179.19	\$ 503,179.19	\$ 503,179.19	\$ 0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	298,958.10	47,833.30	346,791.40	X	
2 (DOS)	57,047.68	9,127.63	66,175.31	X	
3 (TRES) FINIQUITO	77,769.38	12,443.10	90,212.48		X
		TOTAL	\$ 503,179.19		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 65 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO:

28 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINO CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA INICIO REAL:

27 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINO REAL:

22 DE DICIEMBRE DE 2020

SE HACE CONSTAR, QUE LA C. ALMA DELIA PÉREZ CUREÑO, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Fidel Arana P.R.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC" UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	3858-02072-5	ASEGURADORA ASERTA	50,317.92

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC" UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, HACE ENTREGA FORMAL AL LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 22 DE ENERO DE 2021.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA HUIX/DGIE/FISMDF-2020/44/AD

Itzel Arami P.R.

↑

↓

↓



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. ARQ. ARTURO GONZALEZ JUÁREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

Fidel Arumi P.R.

POR EL CONTRATISTA

C. ALMA DELIA PÉREZ CUREÑO
CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV

C. ALMA DELIA PÉREZ CUREÑO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



TESTIGOS DE ASISTENCIA



LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA



LIC. JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

POR LA COMUNIDAD



C. ANTONIO PEÑA DE MULATO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC

**POR EL CÓMITE CIUDADANO DE
CONTROL Y VIGILANCIA**




C. ITZEL ARUMI PEÑA RIVERA
CONTRALOR SOCIAL A



C. LILIANA ORDAZ PEÑA
CONTRALOR SOCIAL B

Itzel Arumi P.R.







C. GUADALUPE PEÑA DORANTES
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

ITzel Arumi P.R.

