

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2021/33/IR**

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**ACTA NO.
PROGRAMA.**

**33/2021
FISMDF**

EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2021**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDA POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL **ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y EL **C. JONATHAN DAVID JARQUÍN RODRÍGUEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA"** UBICADA EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA.

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE OBRA: TEC. GUSTAVO ARTURO NAVA OCADIS

SUPERVISOR DE OBRA: P.ING. CIVIL ERICK IVAN CRUZ MATEO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. JOAQUÍN LUCAS RESENDIZ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA OBRAS VIALES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EL PRECIO UNITARIO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, DEMOLICIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 18 CM DE ESPESOR, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O FRESADO, ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, FRESADO Y DESHIERBE KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTO CONFORMADORA Y COMPACTADOR DE TAMBOR LISO, BASE Y SUBASE HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 95%, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 ART, RESISTENCIA A 7 DÍAS, ACABADO ESTRIADO CON PEINE DE ACERO Y FLOTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM, INCLUYE: AGUA, DISCO DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE 1/4" Y POLIURETANO AUTONIVELANTE, PINTURA DE GUARNICIONES DE 35 CMS. DE DESARROLLO POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS CON PINTURA ALKIDÁLICA MARCA COMEX Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, PINTADO DE RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 15 CM. CON PINTURA TRAFICO MARCA COMEX Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD Y REFLEJANTE. (MICROESFERA EN PROPORCIÓN DE 700 GRMS/LITRO DE PINTURA), EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LA RAYA DEBERÁ SER PERFECTAMENTE NÍTIDA A LOS TRES MESES A PARTIR DE SU APLICACIÓN Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES, MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, GUARNICIÓN EN SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.50 M, DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON UN F'C= 200 KG/CM², ACABADO APARENTE., BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM², ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, EN TABLEROS DE SECCIÓN VARIABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 50CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLOCADO A TIZÓN JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 6" CED 30 EN POSTES Y BARANDAL DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 4" CED 30. DIMENSIONES DE 1.20 X 4.80M, LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$2,420,000.00	\$2,419,864.25	\$2,419,864.25	\$0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	698,296.94	111,727.51	810,024.45	X	
2 (DOS)	1,153,939.87	184,630.38	1,338,570.25	X	
3 (TRES) EXTRA	15,876.00	2,540.16	18,416.16	X	
4 (CUATRO) FIN	217,977.06	34,876.33	252,853.39		X
		TOTAL	\$2,419,864.25		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO:

FECHA TERMINO CONTRATO:

26 DE JULIO DE 2021

08 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA INICIO REAL:

FECHA TERMINO REAL:

26 DE JULIO DE 2021

25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SE HACE CONSTAR, QUE EL C. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRÍGUEZ, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA" UBICADO EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	2305035-0000	Liberty Fianzas S.A de C.V.	\$241,986.42

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA HUIX/DGIE/FISMDF-2021/33/IR

RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA" UBICADA EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, HACE ENTREGA FORMAL AL LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.

POR EL MUNICIPIO




ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD
Y CUENTA PÚBLICA



ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN




TEC. GUSTAVO ARTURO NAVA OCADIS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN




P.ING. CIVIL ERICK IVAN CRUZ MATEO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. JONATHAN DAVID JARQUÍN RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.



ING. JOAQUÍN LUCAS RESENDIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE
GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS DE ASISTENCIA



LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA

LIC. JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS



POR LA COMUNIDAD DE SAN JUAN YAUTEPEC



C. ANTONIO PEÑA MULATO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC

POR LA COMUNIDAD DE ZACAMULPA



C. GREGORIO PRESA ENCINO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PUEBLO DE ZACAMULPA

**POR EL CÓMITE CIUDADANO DE
CONTROL Y VIGILANCIA**

Rodriguez Miriam
C. MIRIAM RODRÍGUEZ MUCIÑO
CONTRALOR SOCIAL A

[Signature]
C. ELSA RODRÍGUEZ TOVAR
CONTRALOR SOCIAL B

[Signature]
C. XÓCHITL GARCÍA GALINDO
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the name "Rodríguez Higuera"]