

EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL, **LIC. SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, **ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL **LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, POR SU PROPIO DERECHO, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN **EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO**, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**.

**RESPONSABLES DE LA OBRA:**

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN  
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. ROGELIO SALAZAR QUINTANA



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

INICIÓ CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON EL TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. POSTERIOR A ELLO, SE EFECTUARON LOS CORTES CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREAS DE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION DE TOPES DE CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECÁNICO Y ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE COMO BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES, SE RREALIZA LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO ASIGNADO, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO, DEMOLICIÓN DE CORONA DE POZOS DE VISITA PARA SU RENIVELACIÓN, CONTINUANDO CON LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO Y MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS, SE EJECUTA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.230X0.40 M. ACABADO APARENTE CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F`C=200KG/CM2, A CONTINUACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EL AFINE, CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 90 % DE LA CAMA DE CORTES PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, UNA VEZ FINALIZADO LO ANTERIOR, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RENIVELACIÓN LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 20 CM, A BASE DE CADENA DE REFUERZO DE 20X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2@15 CM Y CONCRETO HECHO EN OBRA, F`C=200KG/CM2, DE IGUAL FORMA LA RENIVELACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE SECCIONES VARIABLES, SE EJECUTA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR, F`C=250 KG/CM2 ART, REVENIMIENTO DE 10 CM, CON UNA RESISTENCIA A 7 DÍAS, ACABADO ESTRIADO CON PEINE DE ACERO Y FLOTA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ASI COMO EL COLADO DE RAMPAS EN ACCESOS DE VIVIENDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO HECHO EN OBRA F`C=250 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, CONTINUANDO CON LOS CORTES CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE ¼" Y PÓLIURETANO AUTONIVELANTE. FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZA EL BALIZAMIENTO DE LA VIALIDAD APLICANDO PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL RESISTENTE ALA ABRASIÓN E INTEMPERIE BASE SOLVENTE ACABADO MATE CON MICROESFERA EN: RAYA DE 15 CM DE ANCHO TANTO AL CENTRO DE LA CALLE COMO EN LOS EXTREMOS DE LA MISMA, FLECHAS SENCILLAS 0.75M

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "K", "Rogelio Salazar Quintana", "Clic", "Kare N", and a circled "P".



DE ANCHO POR 5.00M DE LARGO Y FLECHA DOBLE DE 1.35 M DE ANCHO Y 5.00 M DE LONGITUD LAS CUALES INDICAN EL SENTIDO DE CADA CARRIL DE LA VIALIDAD, ASI COMO EL PINTADO DE TOPE VEHICULAR DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 35 CM DE DESARROLLO POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS ACABADO MATE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DE 0.10X0.10 M DE ALTA RESISTENCIA CON DOBLE CRISTAL REFELJANTE DE ALTA VISIBILIDAD A CORTO Y LARGO ALCANCE CERRANDO LOS TRABAJOS CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$4,110,000.00	\$4,104,352.94	\$3,945,980.73	\$158,372.21

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	1,167,185.42	186,749.67	1,353,935.09	X	
2 (DOS)	881,712.58	141,074.01	1,022,786.59	X	
3 (TRES)	811,021.91	129,763.51	940,785.42	X	
4 (CUATRO) FINIQUITO	541,787.61	86,686.02	628,473.63		X
		<b>TOTAL</b>	<b>\$3,945,980.73</b>		

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 02 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS**  
**FECHA DE INICIO REAL: 02 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO REAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

SE HACE CONSTAR, QUE LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

**GARANTÍA**

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO

*[Handwritten signatures and initials]*

KAREN CECILIA CASARAJA

POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	<b>2857440</b>	<b>SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.</b>	<b>\$394,598.08</b>
---	----------------	--	---------------------

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"** SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, HACE ENTREGA FORMAL A EL **LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS**, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

**POR EL MUNICIPIO**



ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

*[Handwritten signature]*



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y  
CUENTA PÚBLICA



ING. CONZALO VANEGAS VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN


KAREN CELZ CARRANZA

*[Handwritten signatures and marks]*

  
ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN  
RESIDENTE DE OBRA

  
P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ  
GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

  
C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO  
POR SU PROPIO DERECHO

  
ING. ROGELIO SALAZAR QUINTANA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

  
LIC. BENITO GARCÍA AVALOS  
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

**QUIÉN RECIBE LA OBRA PÚBLICA**



LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

  
  
  
KAREN CRUZ CARRANZA  




**POR LA COMUNIDAD**



C. MIGUEL ÁNGEL TEPOZÁN GARCÍA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DE EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. LEONIDES CIRIACO MARTÍNEZ DE LA CRUZ  
CONTRALOR SOCIAL A

KAREN CRUZ CAXNAJ  
C. KAREN CRUZ CAXNAJOY  
CONTRALOR SOCIAL B

  
C. ROMALDO ORTEGA COMBOY  
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

