

EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2023**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL, **LIC. SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, **ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL **LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y EL **C. LUIS ALBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ**, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **3GNR GRUPO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.**, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN **LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA: "REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**.

**RESPONSABLES DE LA OBRA:**

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN  
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. LUIS ALBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

SE INICIÓ CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON EL TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. SE EFECTUARON LOS CORTES CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREAS DE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO MECÁNICO, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON ½" DE Ø A BASE DE TUBO MULTICAPA, POSTERIORMENTE SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE Ø ASI MISMO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO OFICIAL. SE LLEVÓ A CABO EL AFINE, CONFORMACION Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARENA 70-30 PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, UNA VEZ FINALIZADO LO ANTERIOR, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RENIVELACIÓN LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 20 CM A BASE DE CADENA DE REFUERZO DE 20X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2@15 CM Y CONCRETO HECHO EN OBRA, F`C=200KG/CM2, DE IGUAL FORMA LA RENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES Y REGISTROS DE SECCIONES VARIABLES HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE CARPETA, CONTINUANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN CALLE CERRADA DE CHABACANO DE 18 CM DE ESPESOR, F`C=250 KG/CM2 ART, CON UNA RESISTENCIA A 3 DÍAS, ACABADO ESTRIADO CON PEINE DE ACERO, FLOTA Y RAYADO PROFUNDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ASI MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RAMPAS EN ACCESOS DE VIVIENDAS Y EN CALLE CHABACANO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR, F`C=250 KG/CM2 ART, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA 3 DIAS ACABADO CON FLOTA Y RAYADO DE ¾" SEMI PROFUNDO. POSTERIORMENTE SE RELIZAN CORTES CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE ¼" Y POLIURETANO AUTONIVELANTE. FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZA EL BALIZAMIENTO DE LA VIALIDAD APLICANDO PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE BASE SOLVENTE ACABADO MATE CON MICROESFERA PARA RAYA CONTÍNUA DE 15 CM DE ANCHO, TANTO AL CENTRO DE LA CALLE, COMO EN LOS EXTREMOS, A SU VEZ SE PINTO LAS FLECHAS SENCILLAS LAS CUALES INDICAN EL SENTIDO DE CADA CARRIL DE LA VIALIDAD DE IGUAL FORMA SE PINTARON LAS GUARNICIONES HASTA 35 CM DE

*Gerardo*

*Benito*

*Luis*

*Jessica*

*Sandra*

*Daniel*

*Luis*

*Beatriz Lomejo E.*



DESARROLLO POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS ACABADO MATE, COMO TRABAJO FINAL SE EFECTUO LA LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$2,780,000.00	\$2,778,727.35	\$2,748,254.03	\$30,473.32

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	984,015.32	157,442.45	1,141,457.77	X	
2 (DOS) FINIQUITO	1,385,169.19	221,627.07	1,606,796.26		X
		<b>TOTAL</b>	<b>2,748,254.03</b>		

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2023**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS**  
**FECHA DE INICIO REAL: 11 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE OCTUBRE DE 2023**

SE HACE CONSTAR, QUE EL **C. LUIS ALBERTO GOMÉZ VELÁZQUEZ**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

**GARANTÍA**

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	<b>23A71944</b>	<b>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.</b>	<b>\$274,825.40</b>

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS

*Beatriz Cornejo*



RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"** SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** HACE ENTREGA FORMAL A EL **LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS,** EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

**POR EL MUNICIPIO**



ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA



ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN  
RESIDENTE DE OBRA



P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

*Handwritten signature and initials on the right margin.*

*Handwritten signature: Beatriz Carrejo E.*



**POR EL CONTRATISTA**


C. LUIS ALBERTO GOMÉZ VELÁZQUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA  
3GNR GRUPO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

ING. LUIS ALBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
DE LA EMPRESA 3GNR GRUPO DE INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS  
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

**QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA**



LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

**POR LA COMUNIDAD**



C. BEATRIZ DEL PUERTO ZARRARÁS  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DE LA COLONIA LOMA DEL CARMEN

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. DIANA FLORES GARCÍA  
CONTRALOR SOCIAL A

C. GUADALUPE ARMENTA HERRERA  
CONTRALOR SOCIAL B

C. ANA ROSA RAMÍREZ DAVILA  
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA  
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

*Beatriz Cornejo E.*

