

EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2023**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL, **LIC. SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, **ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL **LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, POR SU PROPIO DERECHO, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN **LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA**, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA: **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO."**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. DANIEL ÁNGEL ROMERO ÁVILA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

SE INICIÓ CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON EL TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. SE EFECTUARON LOS CORTES CON DISCO PARA DELIMITAR ÁREAS DE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO MECÁNICO, SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON ½" DE Ø A BASE DE TUBO MULTICAPA, POSTERIORMENTE SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE Ø ASÍ MISMO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO OFICIAL. SE LLEVÓ A CABO EL AFINE, CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARENA 70-30 PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, UNA VEZ FINALIZADO LO ANTERIOR, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RE NIVELACIÓN LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 20 CM A BASE DE CADENA DE REFUERZO DE 20X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #2@15 CM Y CONCRETO HECHO EN OBRA, F`C=200KG/CM2, DE IGUAL FORMA LA RENIVELACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE CARPETA, CONTINUANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR, F`C=250 KG/CM2 ART, CON UNA RESISTENCIA A 3 DÍAS, ACABADO ESTRIADO CON PEINE DE ACERO Y RAYADO PROFUNDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ASI MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y COLADO DE RAMPAS EN ACCESOS DE VIVIENDAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES. POSTERIORMENTE SE REALIZAN CORTES CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE ¼" Y POLIURETANO AUTONIVELANTE. FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZA EL BALIZAMIENTO DE LA VIALIDAD APLICANDO PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE BASE SOLVENTE ACABADO MATE CON MICROESFERA PARA RAYA CONTINÚA DE 15 CM DE ANCHO, TANTO AL CENTRO DE LA CALLE, COMO EN LOS EXTREMOS, POR OTRO LADO, A SU VEZ SE PINTÓ LAS FLECHAS SENCILLAS LAS CUALES INDICAN EL SENTIDO DE CADA CARRIL DE LA VIALIDAD DE IGUAL FORMA SE PINTARON LAS GUARNICIONES HASTA 35 CM DE DESARROLLO POR MEDIOS MANUALES A DOS MANOS ACABADO MATE, COMO TRABAJO FINAL SE EFECTUÓ LA LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$2,075,000.00	\$2,073,754.70 ✓	\$1,978,691.47	\$95,063.23

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	407,714.74 ✓	65,234.36 ✓	472,949.10 ✓	X	
2 (DOS)	676,047.77 ✓	108,167.64 ✓	784,215.41 ✓	X	
3 (TRES)	505,457.91	80,873.27	586,331.18		X
4 (CUATRO) FINIQUITO	116,548.09	18,647.69	135,195.78		X
		TOTAL	1,978,691.47		

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS
FECHA DE INICIO REAL: 18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SE HACE CONSTAR, QUE LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO."**, UBICADA EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	2863011	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	\$197,869.15

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS

RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO."** SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** HACE ENTREGA FORMAL A EL **LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS,** EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 08 DE DICIEMBRE DE 2023.

M. de los Ríos

POR EL MUNICIPIO



ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA



ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

[Signature]

ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÍN
RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ
GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

POR EL CONTRATISTA

[Handwritten signature]

C. ESTEFANIA DE JESÚS SALAZAR ROJO
POR SU PROPIO DERECHO

[Handwritten signature]

ING. DANIEL ÁNGEL ROMERO AVILA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGO DE ASISTENCIA

[Handwritten signature]

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA



LIC. JULIO CESAR ZEPEDA MONTOVA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

POR LA COMUNIDAD



C. ARELY ESPANOLA
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. MARÍA DE LA LUZ JAIMES
CONTRALOR SOCIAL A

C. VIRIDIANA GUADALUPE JIMÉNEZ GARCÍA
CONTRALOR SOCIAL B


C. EMILIO ZAMORANO VAZQUEZ
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA



