

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2019/17/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO.
PROGRAMA.

17/2019
FISMDF

EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **13 DE DICIEMBRE DE 2019**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDO POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL INGENIERO **EVERARDO PADILLA LÓPEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y EL **C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ DE LA CRUZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.**, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MANZANO"**.

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ

SUPERVISOR DE OBRA:

P. ING. JUAN CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

ARQ. FLAVIO PATRICIO ROJAS TARANGO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS DE DRENAJE, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN TERRENO SECO, TODAS LAS ZONAS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, AFINE Y NIVELACIÓN, POR MEDIOS MANUALES DE FONDO DE CEPA, EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, CAMA DE ARENA DE 10 CM PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD DE 18" (0.45) M DE Ø, CON JUNTA HERMÉTICA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM, POZO DE VISITA DE 1.50 M, 1.70 M, 2.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR SOBRE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30 A 0.60 M, DE Ø, CON MURO DE 24 CM, DE ESPESOR, CAJA DE CONCRETO ARMADO EN SECCIÓN INTERIOR DE 1.20X1.20X1.75 M CON UN F'C= 250 KG/CM², CON MUROS Y LOSA TAPA DE 15 CM, SUB-BASE DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR DE LA BASE, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM² DE 18 CM DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO CON PEINE DE ACERO Y FLOTA, LAVADERO DE PIEDRA MINA O DE LA REGIÓN ASENTADO CON CEMENTO MORTERO ARENA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$ 1,000,000.00	\$ 999,031.92	\$999,031.92	\$0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	503,836.88	80,613.90	584,450.78	X	
2 (DOS)	237,818.49	38,050.96	275,869.45		X
3 (TRES) FINIQUITO	119,579.04	19,132.65	138,711.69		X
		TOTAL	\$999,031.92		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO:

15 DE JULIO DE 2019

FECHA TERMINO CONTRATO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN HUIX/DGIE/FISMDF-2019/17/IR

FECHA INICIO REAL:

15 DE JULIO DE 2019

FECHA TERMINO REAL:

7 DE OCTUBRE DE 2019

SE HACE CONSTAR, QUE EL **C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ DE LA CRUZ**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE, E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MANZANO"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	19A59870	FIANZAS DORAMA	99,903.19

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MANZANO"**, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, HACE ENTREGA FORMAL AL **LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO, DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN**, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 13 DE DICIEMBRE DE 2019.


POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN




ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



P. ING. JUAN CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ DE LA CRUZ
CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS DE ASISTENCIA



LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

POR LA COMUNIDAD



C. LILIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE MAGDALENA CHICHICASPA

RECIBE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA

LIC. VICTOR MANUEL BÁEZ MELO
DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA



C. LETICIA PAREDES LÓPEZ
CONTRALOR SOCIAL A



C. FRANCISCO PÉREZ SANTIAGO
CONTRALOR SOCIAL B

C. ZULEYMA PEREA CRISTOBAL
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA
DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA