

DESTINO DEL GASTO FIANCIAN 2DO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBLAL_APR 2025	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_PORCENTAJE_REALIZADO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOGRAFIA	DETALLE_PROYECTO_REGIONERFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJECUCION	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE_FOTOGRAFIA	FOTOS_CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2025	2	MEX25020234324	Proyecto de Inversión	4803145.97	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 4803145.97, modificado 4803145.97]	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMIGONIA, N.º. COLONIA SAN FERNANDO, HUIQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 36979	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	36979	5	448	409	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 2633.05, meta_modificado 2633.05]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 71, direccion Calle DIAGONAL N.º 1 COLONIA SAN FERNANDO 32765 HUIQUILUCAN DE JUAREZ, HUIQUILUCAN ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE DIAGONAL N.º AVENIDA SAN FERNANDO EL LUGAR DE INICIO DE LA REHABILITACION DE LA CALLE SE UBICA A 63 METROS DEL SALON DE FERIA. loc: 99.2801511, lat: 19.36484031]	11-07-2025	23-09-2025	4803145.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[2543524/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	MEX25020239754	Proyecto de Inversión	1334514.15	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 1334514.15, modificado 1334514.15]	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTE ALBERE, COLONIA EL PEDREGAL, HUIQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 32612	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	32612	5	190	184	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 776.9, meta_modificado 776.9]]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 71, direccion Calle MONTE ALBERE COLONIA EL PEDREGAL 32774 HUIQUILUCAN DE JUAREZ, HUIQUILUCAN ENTRE CALLE MONTE ALBERE Y CALLE MONTE ALBERE, UBICADA SOBRE LA ESTRELLA FORMADA, loc: 99.313551, lat: 19.31692911]	11-07-2025	25-08-2025	1334514.15	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[2539754/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	MEX250202339755	Proyecto de Inversión	1526787.41	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 1526787.41, modificado 1526787.41]	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA HONDOLCO DE RIO HONDO, EN LOS PUEBLOS DE SAN CRISTOBAL TEHUACALCAN, SAN MARTIN COME COATEPEC, SAN JOSE HUATLAPARAN Y SAN FRANCISCO DOS RIOS, HUIQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 29226	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	25226	5	2886	2733	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 21215.72, meta_modificado 21215.72]]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 65, direccion Carretera libre pavimentada entre RIO HONDO SAN ESTEBAN - HUIQUILUCAN 1 15 52793 EL OBRAJE, HUIQUILUCAN EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 56 METROS DE LA ENTRADA DE LA MENA LA ESTRELLA, UBICADA SOBRE LA BARRA CARRETERA RIO HONDO, loc: 99.3273433, lat: 19.39533629]]	14-07-2025	11-09-2025	1799780.18	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[2539755/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	MEX25020232970	Proyecto de Inversión	27156794.28	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 27156794.28, modificado 27156794.28]	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA CAMINO A SANTIAGO TANCUTLAPAN, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TANCUTLAPAN, HUIQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 33688	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	33688	5	6505	6271	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 22796.18, meta_modificado 22796.18]]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 21, direccion Carretera libre pavimentada entre HUIQUILUCAN - SANTIAGO TANCUTLAPAN ENTRE EJIDO DE S 199 32785 SANTIAGO TANCUTLAPAN, HUIQUILUCAN EL LUGAR DE INICIO DE LA OBRA SE UBICA A LA ALTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO TANCUTLAP, loc: 99.30476097, lat: 19.38565654]]	11-07-2025	08-12-2025	27156794.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[252970/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	MEX25020232971	Proyecto de Inversión	8949709.46	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 8949709.46, modificado 8949709.46]	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO PARTE BAJA Y AVENIDA PASO DE SAN FRANCISCO SUR, EN LOS PUEBLOS DE SAN FRANCISCO DOS RIOS Y SAN FRANCISCO AYOTLAN, HUIQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 4989	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	4989	5	2886	2733	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 11291.45, meta_modificado 11291.45]]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 5, direccion Avenida AVENIDA SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RIOS 52795 DOS RIOS, HUIQUILUCAN ENTRE AVENIDA RIO HONDO HUIQUILUCAN Y CALLE HACIENDA LOS TULPANESES AVENIDA SAN FRANCISCO CENTRO EL INICIO DE LA REHABILITACION SE UBICA FRE, loc: 99.3432569, lat: 19.37141521]]	11-07-2025	25-08-2025	8949709.46	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[252971/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	MEX25020232972	Proyecto de Inversión	1388457.96	[f]: [cso: recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, ipre, ipre 4, top, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado, mun_fias municipal, monto 1388457.96, modificado 1388457.96]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA, EN EL CUINTO CUARTEL, BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUIQUILUCAN, ESTE DE MEXICO. 47381	15	México	37	Huauquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquilucan	47381	5	242	243	0	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta 739.66, meta_modificado 739.66]]	1	[pso: [eve_municipio 37, localidad 1, direccion Calle BELLA VISTA BARRIO CUINTO CUARTEL 52786 HUIQUILUCAN DE DIEGO LACRO, HUIQUILUCAN ENTRE CALLE LAS PASTELAS Y EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE UBICA A 565 METROS DEL LUGAR DE EVENTOS REAL DEL MONTE, loc: 99.3373879, lat: 19.38452711]]	23-07-2025	11-08-2025	1388457.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance 0.0]]	[252972/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones