

Recursos Federales Transferidos
1er Trimestre 2019

FISM-2018 (Nivel Proyecto)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX18170401000685	2,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Belisario Dominguez En Santiago Yancuitalpan - 217778	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217778	0	16-10-2017	31-12-2017	2,994,859.89	2,994,859.89	2,994,859.89	2,994,859.89	2,994,859.89	Validado avances	
2019	1	MEX180301329560	191,105.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 271194	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	271194	18	17-09-2018	31-12-2018	191,063.82	191,063.82	191,063.82	191,063.82	191,063.82	Validado avances	
2019	1	MEX180301318132	142,753.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 223262	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223262	8	27-08-2018	31-12-2018	141,697.99	141,697.99	141,697.99	141,697.99	141,697.99	Validado avances	
2019	1	MEX180301329059	273,995.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPAS - 270214	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	270214	30	17-09-2018	31-12-2018	263,990.33	263,990.33	263,990.33	263,990.33	263,990.33	Validado avances	
2019	1	MEX180301323176	133,543.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 243250	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	243250	14	27-08-2018	31-12-2018	128,691.84	128,691.84	128,691.84	128,691.84	128,691.84	Validado avances	
2019	1	MEX180301318338	51,805.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUARDA - 224054	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224054	3	28-08-2018	31-12-2018	51,748.37	51,748.37	51,748.37	51,748.37	51,748.37	Validado avances	
2019	1	MEX180301329201	117,426.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPAS - 270515	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	270515	14	17-09-2018	31-12-2018	117,423.68	117,423.68	117,423.68	117,423.68	117,423.68	Validado avances	
2019	1	MEX180301324170	142,753.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DOS RIOS - 246971	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246971	12	27-08-2018	31-12-2018	142,745.38	142,745.38	142,745.38	142,745.38	142,745.38	Validado avances	
2019	1	MEX180301341206	181,895.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO - 294451	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	294451	11	21-09-2018	31-12-2018	181,890.45	181,890.45	181,890.45	181,890.45	181,890.45	Validado avances	
2019	1	MEX180301342576	381,060.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 296810	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	296810	36	21-09-2018	31-12-2018	379,837.15	379,837.15	379,837.15	379,837.15	379,837.15	Validado avances	
2019	1	MEX180301343136	155,417.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 297809	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	297809	16	21-09-2018	31-12-2018	155,383.22	155,383.22	155,383.22	155,383.22	155,383.22	Validado avances	
2019	1	MEX180301326902	158,871.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 260156	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	260156	11	14-09-2018	31-12-2018	158,836.19	158,836.19	158,836.19	158,836.19	158,836.19	Validado avances	
2019	1	MEX180301326923	105,914.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NAUCALPAN DE JUAREZ EN LA RETAMA - 260271	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	260271	9	14-09-2018	31-12-2018	105,890.80	105,890.80	105,890.80	105,890.80	105,890.80	Validado avances	
2019	1	MEX180301318309	103,611.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIETA - 223927	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223927	6	28-08-2018	31-12-2018	103,439.18	103,439.18	103,439.18	103,439.18	103,439.18	Validado avances	
2019	1	MEX180301322430	51,805.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO - 239352	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	239352	4	07-09-2018	31-12-2018	51,794.41	51,794.41	51,794.41	51,794.41	51,794.41	Validado avances	
2019	1	MEX180301327193	51,805.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE - 261600	México	Huixquilucan	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261600	3	14-09-2018	31-12-2018	51,794.41	51,794.41	51,794.41	51,794.41	51,794.41	Validado avances	

Recursos Federales Transferidos
1er Trimestre 2019
FISM-2018 (Nivel Proyecto)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX18180201100865	120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Avenida Huixquilucan Rio Hondo A La Altura Del Obraje - 96945	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	96945	45	11-06-2018	30-09-2018	119,997.42	119,997.42	119,997.42	119,997.42	119,997.42	Validado avances	
2019	1	MEX18180201100863	1,750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre Y Obras Complementarias En La Patio Cívico De La Escuela Primaria Benito Juárez - 104157	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	104157	165	11-06-2018	30-09-2018	1,748,293.27	1,748,293.27	1,748,293.27	1,748,293.27	1,748,293.27	Validado avances	
2019	1	MEX18180201100864	1,547,194.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Combinado Entre Avenida Zacamulpa Sur Y El Rio Borracho - 129309	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	129309	515	11-06-2018	30-09-2018	1,536,249.99	1,536,249.99	1,536,249.99	1,536,249.99	1,536,249.99	Validado avances	
2019	1	MEX18180201100859	1,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En El Kinder Francisco Gabilondo Soler - 104440	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	104440	327	11-06-2018	30-09-2018	1,099,999.95	1,099,999.95	1,099,999.95	1,099,999.95	1,099,999.95	Validado avances	
2019	1	MEX180301301319	393,972.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ANDADOR NÚMERO CUATRO - 144612	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	144612	37	11-06-2018	30-09-2018	393,293.90	393,293.90	393,293.90	393,293.90	393,293.90	Validado avances	
2019	1	MEX180301301371	431,882.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TERCERA CALZADA NUBE MAGDALENA CHICHICASPA - 144799	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	144799	197	11-06-2018	30-09-2018	431,835.43	431,835.43	431,835.43	431,835.43	431,835.43	Validado avances	
2019	1	MEX180301299456	625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA - 102526	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	102526	45	11-06-2018	30-09-2018	623,493.93	623,493.93	623,493.93	623,493.93	623,493.93	Validado avances	
2019	1	MEX180301299457	625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN - 102585	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	102585	45	11-06-2018	30-09-2018	623,486.52	623,486.52	623,486.52	623,486.52	623,486.52	Validado avances	
2019	1	MEX180301301330	630,435.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AV PRINCIPAL SAN MIGUEL PARAJE CERRO LOS COYOTES - 144656	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	144656	35	11-06-2018	30-09-2018	630,432.59	630,432.59	630,432.59	630,432.59	630,432.59	Validado avances	
2019	1	MEX180301322847	2,010,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 241711	México	Huixquilucan	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	241711	2065	10-09-2018	31-12-2018	1,989,884.01	1,989,884.01	1,989,884.01	1,989,884.01	1,989,884.01	Validado avances	
2019	1	MEX180401417300	1,700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A SAN FRANCISCO - 96450	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	96450	0	11-06-2018	30-09-2018	1,699,514.45	1,699,514.45	1,699,514.45	1,699,514.45	1,699,514.45	Validado avances	
2019	1	MEX180401417328	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA SANTIAGO YANCUITLIPAN JESÚS DEL MONTE - 97138	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	97138	0	11-06-2018	30-09-2018	898,077.90	898,077.90	898,077.90	898,077.90	898,077.90	Validado avances	
2019	1	MEX180401417330	100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BUEN SUCESO ESQUINA CON AV ACUEDUCTO LERMA - 97283	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	97283	0	11-06-2018	30-09-2018	99,418.73	99,418.73	99,418.73	99,418.73	99,418.73	Validado avances	
2019	1	MEX180401417192	200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA ACUEDUCTO LERMA SAN BARTOLOME C - 93899	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	93899	0	11-06-2018	30-09-2018	199,492.20	199,492.20	199,492.20	199,492.20	199,492.20	Validado avances	
2019	1	MEX180401417332	120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 97357	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	97357	0	11-06-2018	30-09-2018	119,028.41	119,028.41	119,028.41	119,028.41	119,028.41	Validado avances	

Recursos Federales Transferidos
1er Trimestre 2019
FISM-2018 (Nivel Proyecto)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX180401421093	710,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA DEL LAUREL Y EN EL ANDADOR LOS POCITOS PRIMERA ETAPA EL LAURE - 241009	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	241009	0	10-09-2018	31-12-2018	709,218.11	709,218.11	709,218.11	709,218.11	709,218.11	Validado avances	
2019	1	MEX180401421108	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN BARRANCA Y ANDADOR DE LA CALLE INDUSTRIA MILITAR LA RETAMA - 241648	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	241648	0	10-09-2018	31-12-2018	897,438.45	897,438.45	897,438.45	897,438.45	897,438.45	Validado avances	
2019	1	MEX180401417384	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMAVERA - 102319	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	102319	0	11-06-2018	30-09-2018	698,584.38	698,584.38	698,584.38	698,584.38	698,584.38	Validado avances	
2019	1	MEX180401417385	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAMÓN JIMÉNEZ - 102366	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	102366	0	11-06-2018	30-09-2018	792,154.54	792,154.54	792,154.54	792,154.54	792,154.54	Validado avances	
2019	1	MEX180401417412	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA SAN JOSÉ HUILOTEAPAN SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN - 103960	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	103960	0	11-06-2018	30-09-2018	249,949.54	249,949.54	249,949.54	249,949.54	249,949.54	Validado avances	
2019	1	MEX180401417418	1,150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CONALEP - 104245	México	Huixquilucan	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	104245	0	11-06-2018	30-09-2018	1,144,517.69	1,144,517.69	1,144,517.69	1,144,517.69	1,144,517.69	Validado avances	
2019	1	MEX180401433476	2,450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE - 332829	México	Huixquilucan	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	332829	0	12-11-2018	31-12-2018	2,449,550.00	2,449,550.00	2,449,550.00	2,449,550.00	2,449,550.00	Validado avances	
2019	1	MEX180301301290	543,709.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ANDADOR DE LA BARRANCA - 144480	México	Huixquilucan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	144480	152	11-06-2018	30-09-2018	543,558.62	543,558.62	543,558.62	543,558.62	543,558.62	Validado avances	